ЕЛАЦИТЕ МЕД
ГРУПА ГЕОТЕХМИН

УПРАВЛЕНИЕ
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 21
E:mail: office@ellatzite-med.com

РУДОДОБИВЕН КОМПЛЕКС
гр. Етрополе 2180
Тел.: (02) 923 76 72
E:mail: mine.complex@ellatzite-med.com

ОБОГАТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 29
E:mail: flotation.complex@ellatzite-med.com

Съгласувал,
Ген. директор: .....
/инж. Ст. Димитров/

Утвърдил,
Изп. директор:.....
/инж. Др. Драганов/

Протокол от Технически съвет
със Заповед № ОК...../24.07.2026 г.

Тема:

Предложение за развитие на интелигентна платформа с изкуствен интелект "Profimine" в обогатителна фабрика "Елаците-МЕД" АД

Дата: 24.07.2026 г.	**Час:** 11:30	**Място: ОК „Елаците“**

Председател:	инж.Иван Кунчев	- Директор ОК
Членове:	1. инж. Стоил Димитров	- Генерален директор
	2. инж. Иван Кунчев	- Директор ОК
	3. инж. Георги Петров	- Зам. генерален директор
	4. инж.Георги Минов	- Зам. Директор ОК / Автоматизация
	5. инж.Красимир Динеков	- Зам. Директор ОК / Ремонти
	6. инж. Данчо Шопов	- Зам. Директор ОК / Производство
	7. Александър Димитров	- Техник, автоматизация
	8. Светослав Любенов	- Експерт

ЕЛАЦИТЕ МЕД
ГРУПА ГЕОТЕХМИН

УПРАВЛЕНИЕ
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 21
E:mail: office@ellatzite-med.com

РУДОДОБИВЕН КОМПЛЕКС
гр. Етрополе 2180
Тел.: (02) 923 76 72
E:mail: mine.complex@ellatzite-med.com

ОБОГАТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 29
E:mail: flotation.complex@ellatzite-med.com

Обща част:

Инж. Иван Кунчев откри техническия съвет и даде думата на Светослав Любенов като на съвета беше презентирана новоизграждащата се система за оптимизиране на производствени процеси Profimine и бяха коментирани следните точки:

1. Обхват и поетапно разширяване на мониторинговата и аналитична система

Потвърдено е, че развитието на мониторинговата и аналитична система продължава, като поетапно се разширява обхватът ѝ към допълнителни цехове и производствени процеси. Целта е изграждане на единна информационна среда за наблюдение, анализ и оптимизация на технологичните процеси в обогатителната фабрика.

2. Развитие на дигиталния близнак.

Фокусът върху развитието на дигиталния близнак се насочва приоритетно към мелница 6 и 8, които са оборудвани с модерните гранулуметри PSI 300. За повишаване на точността на данните, използвани за обучение на машинно обучените модели, са приети следните мерки:

2.1. Засилен контрол върху работата на измервателните сензори и изпълнителните механизми, с цел осигуряване на надеждни и достоверни данни за обучение на AI моделите.

2.2. Експериментален монтаж на камери в близост до хидроциклоните за получаване на допълнителна визуална информация, захранваща машинните модели. Предвижда се заснемане на формата на материала, връщан от хидроциклоните за досмилане в мелницата.

2.3. Възстановяване на работата на каналните (ултразвукови) разходомери, измерващи разхода на пулп към флотация, с цел подобряване на пълнотата на информационната картина.

2.4. Приоритетен монтаж на нови топкодозиращи устройства на мелници 6 и 8 за по-прецизно управление на подаването на стоманени топки.

3. Интерфейс за ръчно въвеждане на лабораторни данни.

Да се предвиди във системата функционалност (интерфейс), позволяваща ръчно въвеждане на лабораторни данни, с оглед интегрирането им в моделите и аналитичните отчети.

4. Развитие на модула свързан с големите езикови модели.

Частта от системата, базирана на големи езикови модели, да се развива чрез интегриране на най-новите AI модели (Claude Opus или Fable). Предвижда се преминаване към абонаментен модел на заплащане според реалното потребление (pay-as-you-go).

Инж. Стоил Димитров благодари на присъстващите и закри техническия съвет.

ЕЛАЦИТЕ МЕД
ГРУПА ГЕОТЕХМИН

УПРАВЛЕНИЕ
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 21
E:mail: office@ellatzite-med.com

РУДОДОБИВЕН КОМПЛЕКС
гр. Етрополе 2180
Тел.: (02) 923 76 72
E:mail: mine.complex@ellatzite-med.com

ОБОГАТИТЕЛЕН КОМПЛЕКС
с. Мирково 2086
Тел.: (02) 923 77 29
E:mail: flotation.complex@ellatzite-med.com

Присъстващи:

.....	.....	.....
/ инж. Стоил Димитров /	/ инж. Иван Кунчев /	/ инж. Георги Петров /
.....	.....	.....
/ инж.Красимир Динеков /	/ инж.Данчо Шопов /	/ инж.Георги Минов /
.....	.....	
/ Александър Димитро /	/ Светослав Любенов /	
.....		